

Dodávateľ:

BEGRA spol. s r.o.
Na hriadkach 15
841 07 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 881 640
DIČ: 2021829678
IČ DPH: SK2021829678

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro.vložka č.31298/B




Faktúra číslo:

2311405

Odberateľ:

Poštová adresa:

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA



IBAN: SK79 1100 0000 0029 4214 5464
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra Banka - úverový 93203
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2312405
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Dovož

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Dátum vyhotovenia: 30.11.2023
Dodanie tovaru/služby: 15.11.2023
Dátum splatnosti: 30.12.2023

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK79 1100 0000 0029 4214 5464	2312405	30.12.2023	13 280,19€

Fakturujem Vám Elektroinštalačné práce na stavbe "Rekonštrukcia Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach " dľa súpisu vykonaných prác za 11/2023.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujem Elektroinštalačné práce na stavbe "Rekonštrukcia Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach" dľa súpisu vykonaných prác za 11/2023.	1,00	ks	13 280,19	13 280,19		13 280,19	0,00	13 280,19

Prenos DP 13 280,19
Celková suma s DPH 13 280,19
Celková fakturovaná suma **13 280,19 €**

Zmluvná cena .Odberateľ' tovaru súhlasí s prípadnou možnou penalizáciou 0,05%z fakturovanej sumy za každý deň nedodržania termínu splatnosti. Faktúra je vystavená s prenesením daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. j.zákona o DPH



fontány jazierka

Podpis a pečiatka

Vytvoril: Ing. Diana Halačová

02/64770770 | 02/64770770

fontany@begra.sk

ZISTOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČÍCH A DODÁVKÁCH ZA MĚSÍČ

10/2023

Stavba: Rekonstrukce hraničejí fontány v Kofčičích

Objednatel: Správa městské zeleně v Kofčičích, Raastějovom 79, 040 01 Košice

Zhotovitel: BEGRA spol. s r.o.

Vypracoval: Ing. Juraj Šubín / Ing. Diana Halačová

Datum: 30.11.2023

Zod - Hlavní stavba	Číslo položky	Popis položky	Cena celkom	Od začátku výstavby do konce předcházejícího měsíce		Nárok na fakturáciu za obdobie 04-05/2023		Nárok na fakturáciu za obdobie 06/2023		Nárok na fakturáciu za obdobie 09/2023		Nárok na fakturáciu za obdobie 10/2023		Nárok na fakturáciu za obdobie 11/2023		Zostáva realizovať do konca výstavby	
				%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€
1		Rekonstrukcia elektrinhalice	554 341,91 €	96,16%	544 155,50 €	26,65%	147 780,00 €	25,63%	142 064,90 €	35,64%	193 947,39 €	40,87%	60 391,51 €	4,67%	6 640,35 €	0,84%	3 548,16 €
		SPOLU celkom bez DPH	554 341,91 €	98,16%	544 155,50 €	26,65%	147 749,00 €	25,63%	142 064,90 €	35,64%	193 947,39 €	40,87%	60 391,51 €	4,67%	6 640,35 €	0,64%	3 548,16 €
		Práce naviac / Nevykonané práce															
		Z1.1. Systém stavební	3 451,66 €	100,00%	3 451,66 €		0,00 €		0,00 €		546,52 €		2 905,14 €		0,00 €		0,00 €
		Z2. Rádiový systém a digitální monitorování DP1	4 581,53 €	100,00%	4 581,53 €		42 330,10 €		0,00 €		5 308,48 €		61 603,15 €		0,00 €		0,00 €
		Z3. Kibic, Fbby, vodíče a ruky	18 247,52 €	100,00%	18 247,51 €		914,90 €		10 462,46 €		0,00 €		6 870,14 €		0,00 €		0,00 €
		Z4. Elektrické přístroje a elektronika (měřicí materiál)	4 507,59 €	96,02%	4 326,39 €		568,77 €		61,20 €		4 124,82 €		711,14 €		179,20 €		0,00 €
		Z5. Světelná	-5 565,08 €	100,00%	-5 565,08 €		-5 859,04 €		295,96 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
		Z6. Utěrnice	2 323,13 €	100,00%	2 323,13 €		-765,50 €		3 088,63 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
		Z7. Zemné práce, výkopy pre káblové trasy	18 562,42 €	91,70%	17 022,41 €		1 598,31 €		13 181,93 €		2 247,17 €		0,00 €		0,00 €		1 540,04 €
		Z8. Ostatné práce	651,28 €	-89,03%	-5 809,46 €		-13 860,39 €		1 165,19 €		2 082,59 €		4 803,15 €		6 460,74 €		0,00 €
		Z9. Návrh zmeny rozpočtu - Realizácia projektového dokumentu	400,00 €	100,00%	400,00 €		0,00 €		0,00 €		400,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
		Z10. Výkop pre stĺbku	5 741,85 €	100,00%	5 741,85 €		0,00 €		0,00 €		5 741,85 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
		SPOLU 1+ Práce naviac / Nevykonané práce	607 243,81 €		588 875,42 €		66 874,00 €		170 316,27 €		214 400,82 €		137 282,33 €		13 280,19 €		5 088,20 €
		Cena SPOLU 1+2 + Práce naviac fakturácia v mesiaci					66 874,00 €		170 316,27 €		214 400,82 €		137 282,33 €		13 280,19 €		

Uvedené ceny sú bez DPH

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Dátum:

Dátum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

06.12.2023