

IX/2023/1

**Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo**  
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka  
uzatvorená medzi

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1.1 OBJEDNÁVATEL:</b><br>Sídlo:<br>Štatutárny zástupca:<br>Osoby oprávnené konať<br>vo veciach zmluvných:<br>vo veciach technických:<br><br>IČO:<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br>IBAN:<br>Telefón:<br>E-mail:<br>(ďalej len „objednávateľ“) | <b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b><br>Rastislavova 79, 040 01 Košice<br>Ing. Marta Popriková<br><br>JUDr. Katarína Ondášová<br>Ing. Pavol Olejník<br>Erik Kuzma<br>17078202<br>2021157556<br>SK2021157556<br>SK60 5600 0000 0004 4386 8001<br>055/7263401<br>smsz@smsz.sk    |
| <b>1.2 ZHOTOVITEĽ:</b><br>Sídlo:<br>Štatutárny zástupca:<br>Osoby oprávnené konať<br>vo veciach zmluvných:<br>vo veciach technických:<br>IČO:<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br>IBAN:<br><br>Telefón:<br>E-mail:<br>(ďalej len „zhotoviteľ“)     | <b>BEGRA spol. s r.o.</b><br>Na Hriadkach 15, 841 07 Bratislava<br>Ing. Diana Haláčová, konateľ<br><br>Erich Halač<br>Ing. Juraj Šubín<br>35881640<br>202189678<br>SK2021829678<br>SK69 1100 0000 0026 2374 2368<br>SK79 1100 0000 0029 4214 5464<br>0903700327<br>fontany@begra.sk |

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 14.12.2022, ev. č. XII/2022/5.

**I.**  
**Predmet dodatku**

- Počas realizácie stavebných prác na diele, ktoré sú naprojektované, bolo zistené, že v období od spracovania projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu prác došlo k nepredvídaným prácam a zmenám, ktoré nebolo možné zistiť a preveriť pri spracovaní projektovej dokumentácie. Zistené zmeny majú priamo vplyv na samotnú realizáciu stavebnej časti diela a elektroinštalácie.

a) **Stavebná časť**

V stavebnej časti dochádza k navýšeniu rozpočtových nákladov z dôvodov:

- zmena technológie čiastenia dlažby v telese fontány nakoľko pôvodným technologickým návrhom nebol dosiahnutý požadovaný efekt,
- nanosením Termoplastického polymeru ako špeciálnu ochranou ocelej konštrukcie voči agresívnej vode v telese fontány,
- nutnosti výmeny podkladu z dôvodu jeho poškodenia prerastaním koreňového systému blízkej dreviny,
- prekrytím priznanej klimatizačnej jednotky umiestnenej na povrchu z estetických dôvodov na žiadosť autora diela,
- dodatočnou montážou ovládania a monitoringu klimatizačnej jednotky,
- výmenou prístupového mostíka k stredovým tryskám z dôvodu vážneho poškodenia pôvodného prvku,
- úprava (zníženie) polohy hlavných dýz v telese fontány na žiadosť autora diela,
- diagnostika hlavnej betónovej konštrukcie (vlny) v telese fontány pre zistenie potrebnej únosnosti a súdržnosti podkladu pre jadrové vrtanie a úpravu dlažby,
- opláštenia bokov fontány v telese fontány pre ochranu čerpadiel pred poškodením hrubými nečistotami,
- doplnenia a výmeny poškodenej dlažby a súvisiacich prác,

b) **Elektroinštalčná časť**

V elektroinštalčnej časti dochádza k navýšeniu rozpočtových nákladov z dôvodov:

- požiadavky na úpravu projektovej dokumentácie plynúcej v rámci realizačných potrieb budúcej prevádzky fontány ako celku,
- v rámci realizácie výkopov pre rozvody elektroinštalácie bola doplnená požiadavka na rozšírenie výkopov v spevnených plochách pre budúcu realizáciu závlahového systému príľahlého parku,

c) **Technologická časť**

V technologickej časti dochádza k navýšeniu rozpočtových nákladov z dôvodov:

- podstanej požiadavky zhotoviteľa na zabezpečenie ochrany technických a technologických miestností pred ich zatopením v prípade nepredvídanej poruchy/havárie, nakoľko ich umiestnenie je pod hladinou vody v telese fontány,

Všetky zmeny realizácie diela sú podrobne opísané v zmenových listoch (stavebná časť – Zmenové listy č.6-19, elektroinštalčná časť – Zmenové listy č.9 a č.10 a technologická časť – Zmenový list č. 1) vrátane ich číselného vyjadrenia, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku.

2. Zmluvné strany súhlasia s realizáciou predmetných zmien.
3. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zvýšení zmluvnej ceny za dielo o 104.081,88 € s DPH, a to z dôvodu zmien špecifikovaných v prílohe dodatku.
4. Rozsah realizácie zmien vzhľadom na s nimi súvisiace dodávky požadovaných materiálov zároveň vyžaduje zmenu termínu ukončenia a odovzdania celej stavby.
5. Vzhľadom na odsúhlasené zmeny a ich vplyv na zmluvnú cenu dobu plnenia zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

(1) Čl. IV. ods. 4.1 zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III, za podmienok tejto zmluvy v lehote do 15.11.2023.

(2) Čl. V. ods. 5.2 zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:



Cena diela:	
Cena bez DPH:	1 663 518,79 €
20 % DPH:	332 703,76 €
<b>Cena celkom vrátane DPH:</b>	<b>1 996 222,55 €</b>

Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1, k tejto zmluve o dielo, so zreteľom na jej aktualizáciu vykonanú dodatkom č. 1 a dodatkom č. 3 k zmluve o dielo:

(3) Príloha č. 1 zmluvy sa aktualizuje o zmeny uvedené v prílohe tohto dodatku.

## II.

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa zo dňa 14.12.2022, ev. č. XII/2022/5, nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Obsah textovej časti ostatných článkov zostáva nezmenený.
3. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa zo dňa 14.12.2022, ev. č. XII/2022/5 je vyhotovený v 2 - och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa zo dňa 14.12.2022, ev. č. XII/2022/5 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
Príloha č. 1: Zmenové listy (stavebná časť – Zmenové listy č. 6 až 19, elektroinštalácia – Zmenové listy č. 9 a č. 10, technológia – Zmenový list č. 1)

V Košiciach, dňa. 30. 8. 2023

V Košiciach, dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Marta Popříková  
riaditeľka

Ing. Diana Halačová  
konateľ

## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 06

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ:** Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh  
Zast.: Ing. Marta Popriková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol.s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava  
Zast.: Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

<input type="checkbox"/>	projektom
<input checked="" type="checkbox"/>	realizáciou
<input type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach  
**Časť:** Stavebná časť - 06. Odstraňovanie vodného kameňa + čistenie

### Podrobný popis zmeny:

#### Odstraňovanie vodného kameňa + čistenie

Na žiadosť objednávateľa sa vykonali práce :

- Odstránenie hrubého nánosu vodného kameňa z kociek profi vapkou s pieskovaním
- Odstraňovanie hrubého nánosu vodného kameňa z nerezových rozvodov potrubia, profi vapkou s pieskovaním
- Čistenie dlažby vysokotlakovým vodným lúčom od vodného kameňa do hrúbky 2mm
- Čistenie rozvodov preplachovaním zvnútra
- Čistenie kovových držiakov + náter

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer  
Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.

**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 06**

**Práce: Odstraňovanie vodného kameňa + čistenie : 13 958 € bez DPH 16 749,60 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :**

**Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby

**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie

**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: 13 958,00 Eur bez DPH 16 749,60 sDPH  
zníženie o: Eur bez DPH sDPH

**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popříková

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačov

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant

## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 07

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ:** Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh  
Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

<input type="checkbox"/>	projektom
<input type="checkbox"/>	realizáciou
<input checked="" type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach  
**Časť:** Stavebná časť – 07. Termoplastický polymer

### Podrobný popis zmeny:

#### Náter termoplastický polymér – Plastcoat PPA 571ES

Vzhľadom na agresívne prostredie fontány je potrebné previesť dodatočný ochranný termoplastický polymérový náter do agresívneho prostredia, ktorý budeme realizovať čiernej matnej farby.

Jedná sa o termoplastickú náterovú hmotu, špeciálne navrhnutú tak, aby poskytovala ochranu na pozinkovanú oceľ. Je odolná voči nepriaznivým poveternostným podmienkam, popraskaniu, čistiacim prostriedkom, soľnej hmle a typickým znečisťujúcim látkam v ovzduší.

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer  
Technický list  
Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.



**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 07**

**Práce: Náter Termoplastický polymer : 7 380,00 € bez DPH 8 856,00 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :**

**Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby

**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie

**Na cenu za dielo: zvýšenie o: 7 380,00 Eur bez DPH 8 856,00 Eur sDPH**

zníženie o: Eur bez DPH sDPH

**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popriková

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačov

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant

## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 08

Názov stavby: **Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach**

**Objednávateľ : Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh**

Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ: BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava**

Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

Zmena vyvolaná:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

projektom  
realizáciou  
objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Časť:** Stavebná časť - 08. Prestupy pre závlahu pre rozvody studne a pranie filtrácie bezpečnostné ponorky

**Podrobný popis zmeny:**

**Prestupy pre závlahu, pre rozvody studne a pranie filtrácie, bezpečnostné ponorky**

Z dôvodu realizácii závlahy, na žiadosť objednávateľa boli žiadané práce navyše.

Pri jadrovom vrtaní pre prívod vody zo studne bolo zistené, že prechody pre pranie filtrov a zabezpečovacie ponorné čerpadlá z technickej miestnosti do vypúšťacej šachty sú totálne skorodované a deravé, preto je nutné urobiť ďalšie jadrové vrty a vymeniť rozvody. Tie následne treba utesniť z jednej strany tesniacou manžetou a z druhej vyspraviť izoláciu, aby nedošlo k vytopeniu technickej miestnosti.

Prílohy :

Rozpočet s podrobným výkazom výmer

Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.



**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 08****Práce: 08. Prestupy pre závlahu pre rozvody studne a pranie filtrácie bezpečnostné ponorky:****5 130,00 € bez DPH 6 156,00 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :****Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: **5 130,00 Eur bez DPH 6 156,00 sDPH**  
zníženie o: Eur bez DPH sDPH**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popříková

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant

## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 09

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ :** Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh  
Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

<input type="checkbox"/>	projektom
<input checked="" type="checkbox"/>	realizáciou
<input type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach  
**Časť:** Stavebná časť - 09. Podklad pod dlažbu Nero Impala č. 10

**Podrobný popis zmeny:**

**Podklad pod dlažbu Nero Impala č. 10**

Nutná oprava podkladu pod dlažbu Nero Impala č.10 – pravá strana pri pohľade na divadlo. Nakoľko došlo k prerastaniu koreňov stromov popod dlažbu Nero Impala, je nutné poškodený betón vysekať a znova plochu vybetónovať.

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer  
Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.

**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 09****Práce: Podklad pod dlažbu Nero Impala č. 10 : 868,00 € bez DPH 1 041,60 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :****Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: 868,00 Eur bez DPH 1 041,00 sDPH  
zníženie o: Eur bez DPH sDPH**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popříková

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant



## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 10

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ:** Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh

Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava

Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

projektom

realizáciou

objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Časť:** Stavebná časť – 10. Prekrytie klimatizačnej jednotky

**Podrobný popis zmeny:**

**Prekrytie klimatizačnej jednotky**

Na žiadosť projektanta Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD, bolo navrhnuté osadenie a prekrytie klimatizačnej jednotky. Je nutné previesť betónovú základnú platňu. Taktiež pretrasovanie vývodov ventilácie z technickej miestnosti - filtrácie. Na prekrytie klimatizačnej jednotky a vývodov ventilácie, bude použitá konštrukcia z ťahokovu v antracitovej farbe z otváracími dvierkami z oboch strán z dôvodu možnosti prevedenia servisov klimatizačnej jednotky.

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer

Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.

**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 10**

**Práce: Prekrytie klimatizačnej jednotky : 5 870,00 ,00 € bez DPH 7 044,00 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :**

**Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby

**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie

**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: 5 870,00 Eur bez DPH 7 044,00 sDPH

zníženie o: Eur bez DPH sDPH

**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popriková

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant

## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 11

Názov stavby: **Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach**

**Objednávateľ : Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh**  
Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ: BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava**  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

Zmena vyvolaná: 

<input type="checkbox"/>	projektom
<input type="checkbox"/>	realizáciou
<input checked="" type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach  
**Časť:** Stavebná časť - 11. Adaptér pre klimatizačnú jednotku

**Podrobný popis zmeny:**

**Adaptér pre klimatizačnú jednotku**

Na žiadosť objednávateľa sa namontuje adaptér pre monitorovanie a ovládanie klimatizačnej jednotky .

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer  
Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.



**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 11****Práce: 11. Adaptér pre klimatizačnú jednotku: 498,00 € bez DPH 597,60 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :****Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: 498,00 Eur bez DPH 597,60 sDPH  
zníženie o: Eur bez DPH sDPH**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popříková

Podpis

**Dátum :** 17. 08. 2023**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačová

Podpis

**Dátum :** 17. 08. 2023**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

**Dátum :** 17. 08. 2023**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

**Dátum :** 17. 08. 2023**Počet originálov 4 :** Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant

## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 12

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ:** Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh  
Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

<input checked="" type="checkbox"/>	projektom
<input type="checkbox"/>	realizáciou
<input checked="" type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Časť:** Stavebná časť - 12. Mostík a stredový pochôdzny kruh

**Podrobný popis zmeny:**

**Mostík a stredový pochôdzny kruh**

Vzhľadom na skutočnosť že pôvodná konštrukcia mostíka a pochôdzneho kruhu vrátane roštov je v devastačnom stave, bude na žiadosť objednávateľa vyrobená a osadená nová konštrukcia mostíka a pochôdzneho kruhu. Konštrukcia bude ošetrená termoplastickým náterom v striebornej farbe a bude mať nové poro rošty z kompozitu.

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer  
Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.

**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 12**

**Práce: 12. Mostík a stredový pochôdzny kruh: 5 969,00 € bez DPH 7 162,80 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :**

**Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby

**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie

**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: 5 969,00 Eur bez DPH 7 162,80 sDPH  
zníženie o: Eur bez DPH sDPH

**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popriková

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant



## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 13

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ :** Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh  
Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

<input type="checkbox"/>	projektom
<input checked="" type="checkbox"/>	realizáciou
<input type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Časť:** Stavebná časť - Zmena - 13. Sanácia železobetónovej konštrukcie

**Podrobný popis zmeny:**

**Zmena - Sanácia železobetónovej konštrukcie**

Na základe statického posudku bola zmenená technológia sanácie železobetónových konštrukcií, samotný technologický postup je opísaný v prílohe. Táto zmena sa týka len technologického postupu a nie ceny.

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer  
Popis technologického postupu  
Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.

**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č.13****Práce: Zmena - 13. Sanácia železobetónovej konštrukcie: 0,00 € bez DPH 0,00 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :****Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: 00,0      Eur bez DPH 00,0      sDPH  
zníženie o: 00,00      Eur bez DPH 00,00      sDPH**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popriková

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ    Zhotoviteľ    Stavebný dozor    Projektant

## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 14

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ:** Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh  
Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

<input checked="" type="checkbox"/>	projektom
<input type="checkbox"/>	realizáciou
<input type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Časť:** Stavebná časť - 14. Dlažba ľavá pravá strana vývery 25.1 a 25.2 - vodný lúč

### Podrobný popis zmeny:

#### Dlažba ľavá pravá strana vývery 25.1 a 25.2 - vodný lúč

Vzhľadom na existujúce rozmery žulové dosky hrúbky 50mm treba zmeniť na hrúbku 40mm. Po dohode s projektantom, boli zmenené aj množstvá na kompletnú výmenu dlažby. Situácia vyžaduje vyspraviť styčnú plochu pre žulové dosky a následné rezanie dlažby vodným lúčom.

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer  
Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.

**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 14**

Práce: 14.Dlažba ľavá pravá strana vývery 25.1 a 25.2 - vodný lúč: 3 419,25 € bez DPH 4 103,10 € s DPH

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :****Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: 2 369,25 Eur bez DPH 2 843,10 sDPH  
zníženie o: Eur bez DPH sDPH**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popříková

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant



## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 15

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ:** Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh  
Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

<input checked="" type="checkbox"/>	projektom
<input type="checkbox"/>	realizáciou
<input type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Časť:** Stavebná časť - 15. Osadenie dýz - Crown Nozle 24-20E

**Podrobný popis zmeny:**

**Osadenie dýz - Crown Nozle 24-20E**

Na žiadosť projektanta Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD, bolo treba vysekať 6 otvorov na utopenie dýz - Crown Nozle 24-20E, aby sa znížila ich výška nad hladinu vody.

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer  
Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.



## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 16

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ :** Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh  
Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

<input type="checkbox"/>	projektom
<input checked="" type="checkbox"/>	realizáciou
<input type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach  
**Časť:** Stavebná časť - 16. Výroba a výmena kompozitných dosiek z dlažieb na rozdeľovačoch

**Podrobný popis zmeny:**

**Výroba a výmena kompozitných dosiek z dlažieb na rozdeľovačoch**

Nakoľko boli kompozitné dosky a dlažba na nich v dezolátnom stave je nutná ich výmena.

V prácach navyše je odrátaná oprava dlažby na rozdeľovačoch R26, R20, R19

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer  
Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.

**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 16**

**Práce: 16. Výroba a výmena kompozitných dosiek z dlažieb na rozdeľovačoch:**

**17 525,00 € bez DPH 21 030,00 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :**

**Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby

**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie

**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: **13 400,00 Eur bez DPH 16 080,00 sDPH**  
zníženie o: Eur bez DPH sDPH

**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

**Ing. Marta Popříková**

**Podpis**

**Dátum :** 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

**Ing. Diana Halačová**

**Podpis**

**Dátum :** 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

**Terézia Milčevičová**

**Podpis**

**Dátum :** 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

**Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,**

**Podpis**

**Dátum :** 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant



## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 17

Názov stavby: **Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach**

**Objednávateľ : Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh**

Zast. : Ing. Marta Popriková – riaditeľka

**Zhotoviteľ: BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava**

Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

Zmena vyvolaná:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

projektom  
realizáciou  
objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Časť:** Stavebná časť – 17. Diagnostika betónovej konštrukcie

**Podrobný popis zmeny:**

### Diagnostika betónovej konštrukcie

Vypracovanie experimentálnej diagnostiky a statického posudku betónovej konštrukcie fontány.

Odber vzoriek jadrovými vrtmi pre skúšku pevnosti betónu v tlaku a mrazuvzdornosti betónu.

Realizátor pri prevedení jadrových vrtov cez stropnú dosku vlnovca zistil výraznú nekvalitu betónu, na základe čoho po konzultácii zo stavebným dozorom dal vypracovať expertíznu diagnostiku priamo na stavbe. Diagnostiku vykonal pán Ing. Tury v spolupráci s TUKE ktorá sa zaoberá so statickým posúdením stavu časti betónovej konštrukcie v telese fontány. Pri diagnostike sa sústredili na skúšky pevnosti a mrazuvzdornosti betónu.

Prílohy :

Rozpočet s podrobným výkazom výmer

Stanovisko statika TURY s r.o.

Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.

**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 17**

**Práce: 17. Diagnostika betónovej konštrukcie : 1 400,00 € bez DPH 1 680,00 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :**

**Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby

**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie

**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: 1 400,00 Eur bez DPH 1 680,00 sDPH  
zníženie o: Eur bez DPH sDPH

**Súhlas zástupcu Objednávateľa**

Ing. Marta Popříková

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant

## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 18

Názov stavby: **Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach**

**Objednávateľ : Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh**

Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ: BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava**

Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

Zmena vyvolaná:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

projektom  
realizáciou  
objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Časť:** Stavebná časť - 18. Opláštenie bokov fontány

**Podrobný popis zmeny:**

**Opláštenie bokov fontány**

Z dôvodu celkovej ľahšej údržby fontány, zvýšeniu bezpečnosti a estetického dôvodu.

Pri každej údržbe nebude nutné vždy odnímať dlažbu čo zabráni aj jej poškodeniu a čerpadlá sa budú menej zanášať nečistotami.

Prílohy :

Rozpočet s podrobným výkazom výmer

Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.

**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 18**

**Práce: 18. Opláštenie bokov fontány : 8 330,00 € bez DPH 9 996,00 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :**

**Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby

**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie

**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: 8 330,00 Eur bez DPH 9 996,00 sDPH  
zniženie o: Eur bez DPH sDPH

**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popříková

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

**Súhlas projektanta :**

Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,

Podpis

Dátum : 17. 08. 2023

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant



## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 19

Názov stavby: **Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach**

**Objednávateľ : Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh**

Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ: BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava**

Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

Zmena vyvolaná:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

projektom

realizáciou

objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Časť:** Stavebná časť - **Dlažba – Česká žula**

**Podrobný popis zmeny:**

**Dlažba – Česká žula**

Vzhľadom na existujúcu situáciu je potrebné navýšiť množstvo dlažby.

Pri preberaní stavby bolo zistené, že veľká časť dlažby - česká žula je poškodená, na základe čoho sa objednávateľ rozhodol osloviť realizátora o objednanie a následné vymenenie poškodenie kusov dlažby.

Pri realizácii sa zistil devastičný stav podkladového betónu. Túto nesúdržnú vrstvu betónu je potrebné vysekať a nahradiť novou vrstvou. Na takto novovytvorený podklad je možné následne nalepiť dlažbu - Česká žula

Prílohy :

Rozpočet s podrobným výkazom výmer

Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.

**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 19****Práce navyše : 19. Dlažba – Česká žula : 14 200,00 € bez DPH 17 040,00 € s DPH**

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :****Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie**Na cenu za dielo:** zvýšenie o: 14 200,00 Eur bez DPH 17 040,00 sDPH  
zníženie o: Eur bez DPH sDPH**Súhlas zástupcu Objednávateľa :****Ing. Marta Popříková****Dátum : 17. 08. 2023****Podpis****Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :****Ing. Diana Halačová****Dátum : 17. 08. 2023****Podpis****Súhlas Stavebný dozor : :****Terézia Milčevičová****Dátum : 17. 08. 2023****Podpis****Súhlas projektanta :****Doc.Ing.arch.Juraj Koban, PhD,****Dátum : 17. 08. 2023****Podpis**

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant

## Zmena ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 09 EL

Názov stavby: **Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach**

**Objednávateľ : Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh**  
Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ: BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava**  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

Zmena vyvolaná: 

X
X

**projektom**  
**realizáciou**  
**objednávateľom**

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach  
**Časť:** Elektro - **Zmena RPD**

**Podrobný popis zmeny:**

**Zmena RPD**

Dôvodom tejto zmeny je zmena realizačnej projektovej dokumentácie.

Prílohy : Rozpočet s podrobným výkazom výmer

Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.





**POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY č. 09 EL**

Práce : č. 09 EL Zmena RPD

400,00 € bez DPH

480,00 € s DPH

Dohodnuté podmienky zmeny ( Termín splatnosti) žiadne

**Dopad zmeny :****Na projekt stavby:** zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby**Na čas plnenia:** áno - potrebná úprava konca doby plnenia do .....  
nie

<b>Na cenu za dielo:</b>	<b>zvýšenie o:</b>	<b>400,00</b>	<b>Eur bez DPH</b>	<b>480,00</b>	<b>sDPH</b>
	<b>zníženie o:</b>	<b>0</b>	<b>Eur bez DPH</b>	<b>0</b>	<b>sDPH</b>

**Súhlas zástupcu Objednávateľa :**

Ing. Marta Popříková

Podpis

Dátum :

**Súhlas zástupcu Zhotoviteľa :**

Ing. Diana Halačová

Podpis

Dátum :

**Súhlas Stavebný dozor : :**

Terézia Milčevičová

Podpis

Dátum :

**Súhlas projektanta :** *Súhlasím s navrhovanou zmenou*

Ing. Ján Bezečný

Podpis

Dátum :

*17.8.2025*

Počet originálov 4 : Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant

## Zmena ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 10 EL

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ :** Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh  
Zast. : Ing. Marta Popříková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

<input type="checkbox"/>	projektom
<input checked="" type="checkbox"/>	realizáciou
<input type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach  
**Časť:** Elektro - Výkop pre závlahu

**Podrobný popis zmeny:**

**Výkop pre závlahu**

Realizované výkopy spevnených plôch pre závlahu.

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer

Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.







## ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 01 / TECH

**Názov stavby:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach

**Objednávateľ :** Správa Mestskej zelene v Košiciach , Rastislavova 79, 04001 Košice – Juh  
Zast. : Ing. Marta Popriková – riaditeľka

**Zhotoviteľ:** BEGRA spol s.r.o, Na hriadkach 15, 84107 Bratislava  
Zast. : Ing. Diana Halačová – konateľka

**Zmena vyvolaná:**

<input type="checkbox"/>	projektom
<input checked="" type="checkbox"/>	realizáciou
<input type="checkbox"/>	objednávateľom

**Stavebný objekt:** Rekonštrukcia hrajúcej fontán v Košiciach  
**Časť:** Technická časť - 3 Filtrácia a úprava vody fontány. – **1. Ochrana strojovne pred zatopením**

### Podrobný popis zmeny:

#### 1. Ochrana strojovne pred zatopením

Nakoľko je potrebné ochrániť technickú miestnosť pred zatopením, aby voda netiekla do technickej elektro časti, je potrebné osadiť uzatváracie klapky s elektrickým pohonom s havarijnou funkciou, ktoré nám zabezpečia technickú miestnosť proti zatopeniu.

**Prílohy :** Rozpočet s podrobným výkazom výmer  
Tato zmena nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu a merateľné ukazovatele projektu.



## SÚČET - VÝKAZOM VÝMER REKAPITULÁCIA ZMENOVÝCH LISTOV

Stavba: HRAJÚCA FONTÁNA V MESTE KOŠICE

Objednávateľ: SMZ v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Zhotoviteľ: BEGRA spol. s r.o. Na hriadkach 15, 84107 Bratislava

Miesto: Košice, Hlavná

Spracoval: Ing. Diana Halačová

Dátum: 15.08.2023

### ZMENOVÝ LIST STAVBA

Č.	Popis	Rozpočet	Prípočet	Odpočet	Rozpočet + Prípočet - Odpočet celkom	Celkové navýšenie alebo zníženie oproti rozpočtu s DPH
1	2	3	4	5	6	7
6	Odstraňovanie vodného kameňa + čistenie	0,00	16749,60	0,00	16749,60	16749,60
7	Termoplastický polymerový náter konštrukcie	0,00	8856,00	0,00	8856,00	8856,00
8	Prestupy pre závlahu pre rozvody studne a pranie filtrácie bezpečnostné ponorky	0,00	6156,00	0,00	6156,00	6156,00
9	Podklad pod dlažbu Nero Impala pravá strana od divadla	0,00	1041,60	0,00	1041,60	1041,60
10	Prekrytie klimatizačnej jednotky	0,00	7044,00	0,00	7044,00	7044,00
11	Adaptér pre klimatizačnú jednotku	0,00	597,60	0,00	597,60	597,60
12	Mostík a stredový pochôdzny kruh	0,00	7162,80	0,00	7162,80	7162,80
13	Zmena - 13. Sanácia železobetónovej konštrukcie	19776,06	19776,06	19776,06	19776,06	0,00
14	Dlažba ľavá pravá strana vývery 25.1 a 25.2 - vodný lúč	1260,00	4103,10	1260,00	4103,10	2843,10
15	Osadenie dýz - Crown Nozle 24-20E	0,00	1725,36	0,00	1725,36	1725,36
16	Výroba a výmena kompozitných dosiek z dlažieb na rozdeľovačoch	4950,00	20430,00	4350,00	21030,00	16080,00
17	Diagnostika betónovej konštrukcie	0,00	1680,00	0,00	1680,00	1680,00
18	Opláštenie bokov fontány	0,00	9996,00	0,00	9996,00	9996,00
19	Dlažba - Česká žula	0,00	17040,00	0,00	17040,00	17040,00
	<b>SÚHRN - Ceny sú s DPH</b>	<b>25986,06</b>	<b>122358,12</b>	<b>25386,06</b>	<b>122958,12</b>	<b>96972,06</b>

### ZMENOVÝ LIST ELEKTRO

9	Návrh zmeny zapojenia - Realizačná projektová dokumentácia	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
10	Výkop pre závlahu	0,00	6890,22	0,00	6890,22	6890,22
	<b>SÚHRN - Ceny sú s DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>7370,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7370,22</b>	<b>7370,22</b>

### ZMENOVÝ LIST TECHNOLOGIA

1	Ochrna strojovne pred zatopením	3584,40	3324,00	3584,40	3324,00	<b>-260,40</b>
---	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	----------------

ZMENOVÉ LISTY 2. KOLO SPOLU S DPH

**104081,88**

## SÚČET - VÝKAZOM VÝMER

### Stavba: HRAJÚCA FONTÁNA V MESTE KOŠICE

Objednávateľ: SMZ v Košiciach, Rastislavova 79 , Košice

Zhotoviteľ: BEGRA spol. s r.o. Na hriadkach 15, 84107 Bratislava

Miesto. Košice , Hlavná

Spracoval: Ing.Diana Halačová

Dátum: 15.08.2023

#### Rekapitulácia - celkové navýšenie alebo zníženie oproti rozpočtu

Č.	Popis	Celkové navýšenie alebo zníženie oproti rozpočtu bez DPH	Celkové navýšenie alebo zníženie oproti rozpočtu s DPH	Celkové nvyvýšenie bez DPH	Celkové nvyvýšenie s DPH
1	2	6	7		
	Stavba 1	39284,64	47141,57		
	Elektro 1	46760,05	56112,06		
	<b>SPOLU PRVÉ NAVÝŠENIE</b>			<b>86044,69</b>	<b>103253,63</b>
	Stavba 2 ZL 6 - ZL 19	80810,05	96972,06		
	Elektro 2 ZL 9EL - ZL10EL	6141,85	7370,22		
	Technológia 1	-217	-260,4		
	<b>SPOLU DRUHÉ NAVÝŠENIE</b>			<b>86734,9</b>	<b>104081,88</b>

**Celkové nvyvýšenie oproti rozpočtu**

**172779,59 207335,51**